

Materiál na rokovanie pre  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_/2023

K bodu programu

**PREHLAD O ČERPANÍ INVESTIČNÉHO ÚVERU  
– INFORMATÍVNA SPRÁVA**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková 04.04.2023

Predkladá:

**Mgr. Peter Fiabáne**  
primátor mesta Žilina

Zodpovední za vypracovanie:

**Ing. Pavol Vaščák, PhD.**  
vedúci odboru ekonomického

**Ing. Radovan Martinček**  
vedúci odboru riadenia projektov a investícií

**Bc. Ivana Stillerová**  
vedúca oddelenia projektov EÚ

Žilina, 24.04.2023

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_/2023

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### *I. berie na vedomie*

prehľad o čerpaní investičného úveru mestom, ktorý bol schválený na MZ 13.12.2022 (Uznesenie č. 9/2022) so stavom čerpania od podpisu zmluvnej úverovej dokumentácie do dňa predkladania materiálu na MZ (24.04.2023).

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo v Žiline, na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 (Uznesenie č. 9/2022), schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru mestom v objeme 3 800 000 eur (úverová zmluva č.02/001/23), účelom ktorého je a bude financovanie schválených investičných akcií mesta v priebehu roka 2023 a 1.štvrtroka 2024:

- výdavky na povinné spolufinancovanie projektov,
- výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektov, ale sú v projektoch neoprávnené,
- výdavky plánované na investičnú prípravu budúcich projektov - v OP Slovensko, v Pláne obnovy a v Integrovanej územnej stratégii územia mestského rozvoja Žilina,
- výdavky, ktoré mesto použije na financovanie oprávnených výdavkov projektu, ktoré budú mestu následne refundované,
- výdavky súvisiace so spolufinancovaním investičnej akcie kanalizácie Považský Chlmec,
- výdavky súvisiace s financovaním investičných akcií mesta, schválených MZ.

Rovnako bolo schválené, aby **na každé zasadnutie MZ bola predložená informatívna správa o stave čerpania investičného úveru.**

### **Materiál bol prerokovaný v:**

Komisia finančná a majetková – odporúča MZ zobrať na vedomie

## MATERIÁL

Prehľad rozpočtu kapitálových výdavkov - úver č.02/001/23 v členení podľa podprogramov:

Progra Podpr	Text	rozpočet		čerpanie			stav projektu
		2023	január	február	marec		
<b>2.1</b>	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 798</b>		
	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu)	60 000	0	0			Od 04/2023 začína sa s realizáciou
	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)	100 000	0	0	22 798		Elektromobily dodané, uhradené
<b>2.2</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	210 000	0	0	0		dodané meteostanice, úhrada faktúry v 04/2023
	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"	70 000	0	0	0		od 03/2023 začatá realizácia, dodávateľ z ČR = úhrada DPH za 1.faktúru v 05/2023 vo výške 11.261,20 € + spolufin. 1.faktúry 05/2023 2.800 €
<b>3.1</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>345 300</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>21 622</b>		
	prípravná a projekt.dok. (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)	345 300	2 880	0	21 622		
<b>7.1</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>1 079 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 831</b>		
	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniami, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	524 000	0	0	0		čaká sa na vydanie ÚR, úhrada faktúry v 05/2023
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline"	60 000	0	0	0		žiadost' podaná a doplnená, čaká sa na vyhodnotenie
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	115 000	0	0	4 831		vydané UR, podaná žiadost' o opakovanú štátnu expertízu, úhrada faktúry feb./mar. 2023
	projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste v Žiline - III. etapa"	380 000	0	0	0		prerušené práce, realizácia od 04/2023
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>		
	"Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulska a Slovanská, Žilina"	83 000	0	0	0		práce neodovzdané, bol vyzvaný dodávateľ na prebratie staveniska od 02/2023
	"Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"	108 000	0	0	0		podpísaný a účinný dodatok č. 1, riešenie dodatku č. 2 - indexácia
	"Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"	10 000	0	0	0		opakovanie VO
	"Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"	34 000	0	0	0		V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
	"Cyklochodník Vlčince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská"	200 000	0	0	0		V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
	Parkovacia politika - základný parkovací systém (softvér, vrátane webového portálu, správa parkovania, kariet, reporty, štatistiky, dáta a kontrolný mechanizmus), mobilná užívateľská aplikácia, SMS platby, projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia, parkovacie automaty	500 000	0	0	1 800		
<b>8.1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>343 700</b>	<b>214 832</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>		
	projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"	230 000	214 832	0	0		Projekt v realizácii., stavebné práce prebiehajú podľa harmonogramu.
	projekt "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"	80 000	0	0	1 885		projekt ukončený, čaká sa na refundačné platby, nedorobky odstráni vysúťažený dodávateľ, rieši sa spor s dodávateľom B&B
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	33 700	0	0	0		VO schválené, stavba odovzdaná 03/2023
<b>8.2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"	49 000	0	0	0		VO schválené, dodávateľ vyzvaný na prevzatie staveniska, stavba k 24.3.2023 neprevzatá
<b>11.4</b>	<b>Detské ihriská a športoviská</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"	100 000	0	0	0		Stavebné práce prerušené z dôvodu poveternostných podmienok, obnovené by mali byť k 1.4.2023 s termínom dokončenia stavby k 31.5.2023.
<b>11.7</b>	<b>Zásobovanie vodou, odkanalizovanie</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>428 034</b>	<b>-</b>		
	kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť - II. Etapa	430 000	0	428 034	-		- zrealizované
<b>13.7</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovni - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (workoutové ihrisko, nadstavba komunitného centra, automobil pre terénnych sociálnych pracovníkov)	78 000	0	0	0		Ukončené VO na elektromobily. Ostatné VO sú vo fáze prípravy. Prebiehajú neinvestičné aktivity projektu - bežné výdavky.
Refundácie							
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>3 800 000</b>	<b>217 712</b>	<b>428 034</b>	<b>52 936</b>		
<b>Kumulatívne čerpanie istiny v roku 2023</b>			<b>217 712</b>	<b>645 746</b>	<b>698 682</b>		