

Prijímateľ

| | |
|-----------------------------|---|
| IČO | 00321796 |
| Názov subjektu | Mesto Žilina |
| IČO | 00321796 |
| IČ DPH | SK2021339474 |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Štatutár 1: Meno Priezvisko | Peter Fiabáne |
| Štatutár 1: Funkcia | Primátor |
| Názov projektu | MULTIFUNKČNÉ IHRISKO PRI ZŠ BRODNO |
| Číslo zmluvy | Z-2021/001-117 |
| Výška príspevku | 45 429,60 € |
| Prvá platba (80% príspevku) | 36 343,68 € |
| Zvyšná časť príspevku | 9 085,92 € |
| IBAN | SK65 5600 0000 0003 3035 0169 |





Autor správy

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Meno Priezvisko | Bc. Ivana Stillerová |
| Funkcia v organizácii | vedúca oddelenia projektov EÚ |
| Telefón | 041/7063 613 |
| Email | ivana.stillerova@zilina.sk |

Konečné vyúčtovanie

A. Finančná správa

a) vyúčtovanie 80% poskytnutého príspevku

| Dodávateľ (uveďte IČO) | Číslo účt. dokladu (napr. číslo faktúry - externé) | Uhradená suma | Opis účelu | Dátum úhrady | Objednávka/ zmluvná dokumentácia/ dodacie listy | Faktúra s prílohami | Doklad o úhrade | Iné doklady | Poznámky |
|---|--|---------------|---|--------------|---|---|--|--|--|
| 36785571 Název subjektu: SPORT SERVICE, s.r.o. | 23200048 | 36 343,68 € | Zhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" v zmysle Zmluvy o dielo č. 550/2022 | 13.10.2023 |  názov: Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko Brodno_zverejnená.PDF popis: |  názov: Faktúra SPORT SERVICE.pdf popis: |  názov: Výpis z účtu úhrada FA.pdf popis: |  názov: Rekapitulácia stavby.pdf popis: | Vo faktúre č. 23200048 je zahrnutá aj čiastka preukazujúca vynaloženie povinného spolufinancovania vo výške 68 144,40 EUR. Zároveň preukazuje vyúčtovanie sumy zodpovedajúcej výške zvyšnej časti príspevku v sume 9 085,92 EUR. |
| | | 36 343,68 € | | | | | | | |

b) doklady preukazujúce vynaloženie povinného spolufinancovania

| Dodávateľ (uveďte IČO) | Číslo účt. dokladu (napr. číslo faktúry - externé) | Uhradená suma | Opis účelu | Dátum úhrady | Objednávka/ zmluvná dokumentácia/ dodacie listy | Faktúra s prílohami | Doklad o úhrade | Iné doklady | Poznámky |
|--|--|---------------|---|--------------|---|---------------------|-----------------|-------------|--|
| 00321796 Název subjektu: Mesto Žilina | 23200048 | 68 144,40 € | Zhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" v zmysle Zmluvy o dielo č. 550/2022 | 13.10.2023 | | | | | Dokumentácia už priložená v písmene "a". |
| | | 68 144,40 € | | | | | | | |

c) vyúčtovanie sumy zodpovedajúcej výške zvyšnej časti príspevku

| Dodávateľ (uveďte IČO) | Číslo účt. dokladu (napr. číslo faktúry - externé) | Uhradená suma | Opis účelu | Dátum úhrady | Objednávka/ zmluvná dokumentácia/ dodacie listy | Faktúra s prílohami | Doklad o úhrade | Iné doklady | Poznámky |
|--|--|---------------|------------|--------------|---|---------------------|-----------------|-------------|--|
| 00321796 Název subjektu: Mesto Žilina | 23200048 | 9 085,92 € | | 13.10.2023 | | | | | Dokumentácia už priložená v písmene "a". |
| | | 9 085,92 € | | | | | | | |
| Vyúčtované | | 113 574,00 € | | | | | | | |

Priložte rozpočet projektu s vyznačenými položkami, ktoré boli vyúčtované (formát xls.,xlsx.) - článok 2.3.1. ods. 3 usmernenia k vyúčtovaniu



názov

Rozpočet_Multifunkcne ihrisko pri ZS Brodno.xls

popis

B. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu prijímateľa ku konečnému vyúčtovaniu.

Štatutárny orgán prijímateľa
čestne vyhlasuje, že:

✓ a) predložené konečné vyúčtovanie projektu podporeného Fondom na podporu športu je vykonané správne, v súlade s podmienkami použitia príspevku uvedenými vo výzve a zmluve o príspevku na projekt podpory športu

✓ b) splnil podmienku účasti na spolufinancovaní projektu v požadovanej výške, vypočítanej podľa pridelenej požadovanej sumy príspevku v súlade výzvy a zmluvy.

| Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu | Podpis | Pečiatka | Dátum podpisu |
|--|--------|----------|---------------|
| | | | |

Kolaudačné rozhodnutie

Právoplatné kolaudačné, resp. iné rozhodnutie alebo povolenie na užívanie športovej infraštruktúry



názov

Protokol o odovzdaní stavby.pdf

popis

Stavba nevyžadovala stavebné povolenie, bola v rozsahu ohlásenia stavebných úprav. Kolaudačné rozhodnutie sa preto nevyžaduje.

Vecné vyhodnotenie projektu

a1) správa o realizácii

Podrobná správa o realizácii a výsledkoch projektu (čl. XI. ods. 4 písm. a) zmluvy)

Zmluva so Zhotoviteľom diela nadobudla účinnosť dňa 7.9.2022. Dňa 9.9.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom bol dohodnutý dátum odovzdania staveniska. Na stretnutí bola zadaná požiadavka Objednávateľa o nutnosti vytýčenia vodovodu a kanalizácie, čo Zhotoviteľ urobil dňa 14.9.2022. Dňa 19.9.2022 bolo stavenisko odovzdané Zhotoviteľovi. Práce nasledovali podľa stanoveného harmonogramu. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok zaslal Zhotoviteľ dňa 29.9.2022 Oznámenie o predĺžení lehoty realizácie diela s tým, že sa stavebné práce počas zimných mesiacov pozastavia. Dňa 10.11.2022 sa konalo pracovné stretnutie, na ktorom bolo dohodnuté prerušenie prác v druhej polovici mesiaca november (uvedené v stavebnom denníku a potvrdené SD). Stavebné práce boli obnovené k 14.4.2023 a pokračovali podľa aktualizovaného harmonogramu. V júni 2023 dokončil Zhotoviteľ práce. Dňa 4.7.2023 začal proces odovzdania diel, počas ktorého boli zistené drobné vady a nedorobky. Po ich odstránení bol ku dňu 21.9.2023 proces odovzdania diela ukončený. Na základe požiadavky vlastníkov domov v okolí ihriska urobilo mesto na vlastné náklady oplotenie ihriska a navýšenie ochranných sietí na 6 m.

a2) Podrobná fotodokumentácia pred, počas a po realizácii stavby



názov

Fotodokumentácia_PRED.zip

popis



názov

Fotodokumentácia_POČAS.zip

popis



názov

Fotogaleria_PO.zip

popis

b1) informácia

Informácia o naplnení

Cieľom projektu bolo vybudovanie kvalitného multišportového ihriska a tím

predpokladov, účelu a udržateľnosti projektu, ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti (čl. XI. ods. 4 písm. b) zmluvy)

podporiť rozvoj športu v obci a pre žiakov ZŠ. Rekonštrukciou ihriska bol vytvorený komplex, ktorý poskytuje zázemie na voľnočasové aktivity aj obyvateľom obce.

Výstavbou ihriska sú napĺňané špecifické ciele Konceptie športu mesta, a to:

Cieľ 3:

ŠC 1 Verejný priestor pre rekreačné a pohybové aktivity:

- skvalitniť podmienky pre šport v otvorených športových areáloch škôl
- pripravovať projekty pre budovanie nenáročných športovísk slúžiacich športovým aktivitám veľkého

počtu jedincov

- pri tvorbe a realizácii nových investičných projektov zohľadňovať využitie priestoru aj v zmysle rekreačného a športového

Cieľ 5:

ŠC 2 Športová infraštruktúra

- v rozpočte zabezpečiť investičné finančné prostriedky pre projekty smerujúce k rozvoju športovej infraštruktúry

Cieľ 6:

ŠC 1 Zdravotne znevýhodní športovci

- vytvárať podmienky pre športové aktivity zdravotne znevýhodnených športovcov

ŠC 2 Seniori, matky s deťmi

- vytvárať podmienky pre športové aktivity seniorov

b2) zhodnotenie

Vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii (čl. XI. ods. 4 písm. b) zmluvy)

Pôvodné športové ihrisko bolo neudržiavané, málo využívané, zo zastaraných materiálov a povrch ihriska už nespĺňal požiadavky dnešnej doby. Z týchto dôvodov bola obnova ihriska nevyhnutná. Vybudovaním multifunkčného ihriska mesto vytvorilo lepšie podmienky na pohyb v školskom prostredí a zároveň priestor na plnohodnotné využívanie voľného času miestnych obyvateľov. Vďaka vybudovanému ihrisku sú vylepšené priestorové a objektové možnosti pre výučbu telesnej a športovej výchovy, čím sa zvýšil záujem žiakov o športové aktivity ako aj ich motivácia k pohybu. Skvalitnenie športovej infraštruktúry môže priniesť aj zvýšený počet hodín telesnej výchovy. Z nášho pohľadu bol cieľ projektu, zlepšiť technickú úroveň a kvalitu existujúcej športovej infraštruktúry, splnený. Hlavným prínosom projektu je vytvorenie priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti, vrátane zdravotne postihnutých občanov.

c) dokumenty, resp. iné vecné výstupy požadované v súlade so zmluvou na vecné vyhodnotenie projektu

Výnosy z príspevku

Výnosy z príspevku



názov

ČV výnosy.pdf

