

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 28.05.2015

uzavretej v zmysle §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení dodatku zo dňa 28.05.2015, dodatku č. 2 zo dňa 20.05.2016
a dodatku č. 3 zo dňa 14.09.2020.

1. Objednávateľ:

Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

So sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne
IČO: 51294826
Právna forma: združenie, zapísané v reg. združení obcí, registrový úrad:
Okresný úrad v Žiline

2. Zhotoviteľ:

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby

So sídlom: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Dúbravský, konateľ
Ing. Jozef Antol, konateľ
IČO: 17 085 501
IČ DPH: SK2020518027
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: SK72 7500 0000 0001 354 2973
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. sro, vložka č. 262/P

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.05.2015 Zmluvu o dielo, ktorú následne menili a dopĺňali dodatkom zo dňa 28.05.2015, dodatkom č. 2 zo dňa 20.05.2016 a dodatkom č. 3 zo dňa 14.09.2020 a ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve zhotoviť a objednávateľovi odovzdať dielo - projektovú dokumentáciu cyklodopravnej trasy v smere Žilina – Rajecké Teplice a záväzok objednávateľa riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle dodatku č. 3 k zmluve o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo nasledovne:
 - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 26.02.2021
 - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: do 4 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu, ktorá je rozdelená na 7 úsekov, čím je potrebné získať 7 stavebných povolení.
3. Počas zhotovovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sa zhotoviteľ stretol s viacerými problémami, ktoré mu neumožňujú bez vlastného zavinenia splniť termín odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Prvým problémom je existencia Projektu protipovodňových opatrení v meste Rajecké Teplice, ktorý realizoval Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Uvedený projekt je vo viacerých miestach v kolízií, v smerovom aj výškovom vedení, s trasou projektovanej Rajeckej cyklomagistrály. Od 12/2020 sa zhotoviteľovi nepodarilo skontaktovať s pracovníkov SVP š.p., kompetentným na jednanie vo veci zosúladenia projektu PPÚ v meste Rajecké Teplice s projektom Rajeckej cyklomagistrály.

Druhým problémom je identifikovanie troch ďalších kolíznych miest (viď. zápis z rokovania 1.2.2021). Od času spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie došlo na trase cyklomagistrály k zmenám inou stavebnou činnosťou. Existencia ďalších kolíznych miest si vyžaduje dodatočné zisťovania, prejednávania a dohody s dotknutými organizáciami.

Tretím problémom je pretrvávajúci núdzový stav na území Slovenskej republiky, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 268/2020 Z. z. od 1. 10. 2020, a to pre pandémiu koronavírusu, v dôsledku ktorého vznikli komplikácie v zabezpečení vyjadrení dotknutých orgánov pracujúcich v obmedzenom režime, pričom uvedené vyjadrenia sú potrebné ako vstupy pre pokračovanie projektových prác.

4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo tak, ako je uvedené v nasledujúcich ustanoveniach.

Článok 2

Predmet dodatku

1. V Čl. V ods. 5.1. Zmluvy sa znenie textu za druhou odrážkou mení nasledovne:
„ - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 30.06.2021.“
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto dodatku môžu byť písomne zmenené alebo doplnené len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, s určením 4 pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany po prečítaní textu dodatku zhodne prehlasujú, že zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

Žilina, dňa 8.4.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Mgr. Peter Fiabáne
predseda



ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
518027
27

Ing. Michal Dúbravský
konateľ