

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 28.05.2015

uzavretej v zmysle §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení dodatku zo dňa 28.05.2015, dodatku č. 2 zo dňa 20.05.2016, a dodatku č. 3
zo dňa 14.09.2020 a dodatku č. 4 zo dňa 08.04.2021.

1. Objednávateľ:

Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

So sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne

IČO: 51294826

Právna forma: združenie, zapísané v reg. združení obcí, registrový úrad: Okresný úrad v Žiline

2. Zhotoviteľ:

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby

So sídlom: Slovenská 86, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca: Ing. Michal Dúbravský, konateľ

Ing. Jozef Antol, konateľ

IČO: 17 085 501

IČ DPH: SK2020518027

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 3180 1572

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. sro, vložka č. 262/P

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.05.2015 Zmluvu o dielo, ktorú následne menili a dopĺňali dodatkom zo dňa 28.05.2015, dodatkom č. 2 zo dňa 20.05.2016, dodatkom č. 3 zo dňa 14.09.2020 a dodatkom č. 4 zo dňa 08.04.2021, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve zhotoviť a objednávateľovi odovzdať dielo - projektovú dokumentáciu cyklo dopravnéj trasy v smere Žilina – Rajecké Teplice a záväzok objednávateľa riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle dodatku č. 4 k zmluve o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo nasledovne:
 - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 30.06.2021
 - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: do 4 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu, ktorá je rozdelená na 7 úsekov, čím je potrebné získať 7 stavebných povolení.
3. Počas zhotovovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sa zhotoviteľ stretol s viacerými problémami, ktoré mu neumožňujú bez vlastného zavinenia splniť termín odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Ide nasledovné dôvody:

1. **Dodatočné dopĺňovanie pôvodných projektových podkladov** z roku 2015 geodetickým domeriavaním a aktualizáciou existencie podzemných inžinierskych sietí v k.ú. Žilina, Lietavská Lúčka a Rajecké Teplice.
2. **Zmena trasy cyklomagistrály v k.ú. Rajecké Teplice.**

Po odovzdaní dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) Rajeckej cyklomagistrály v 06/2016 bol pre Mesto Rajecké Teplice zo strany SVP, š.p. spracovaný projekt protipovodňovej ochrany na rieke Rajčianka v intraviláne mesta Rajecké Teplice. Uvedený projekt protipovodňovej ochrany nezohľadňoval projekt cyklomagistrály. Z dôvodu kolízie uvedených projektov sa po viacnásobných konzultáciách zmluvné strany dohodli na kompromisnom riešení – na zmenách oboch projektov. DSP cyklomagistrály v intraviláne mesta Rajecké Teplice je potrebné z veľkej časti prepracovať.

Po vzájomných upresneniach je stavba rozdelená na 5 úsekov, čím je potrebné získať 5 stavebných povolení.

4. Uvedené dôvody poukazujú na skutočnosť potreby zmeny rozsahu prác na diele, s tým súvisiaci posun času plnenia diela.
5. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa zhotoviteľ a objednávatel' dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve, ktorým dochádza k zmene, resp. doplneniu **čl. IV ods. 4.2, čl. V ods. 5.1 a čl. VII ods. 7.2 a 7.3 Zmluvy**.

Článok 2

Predmet dodatku

1. V Čl. IV ods. 4.2 Zmluvy sa dopĺňa znenie textu.

„4.2 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v rámci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach s položkovým rozpočtom stavby a výkazom výmer. Rozpočet a výkaz výmer bude dodaný aj v elektronickej verzii vo formáte xls., výkresová časť bude dodaná aj v pdf. a editovateľnom formáte na CD nosiči. Dokumentácia na odsúhlasenie objednávatel'om bude dodaná v digitálnej forme.“

2. V Čl. V ods. 5.1. Zmluvy sa znenie textu za druhou a treťou odrážkou mení nasledovne:

- **projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) so zapracovanými pripomienkami dotknutých subjektov: do dvoch týždňov od obdržania posledného vyjadrenia k DSP, najneskôr do 30. 11. 2021.**
- **projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS): do 4 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu, ktorá je rozdelená na 5 úsekov, čím je potrebné získať 5 stavebných povolení.**

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok 3


Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto dodatku môžu byť písomne zmenené alebo doplnené len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, s určením 4 pre Objednávatel'a a 2 pre Zhotoviteľ'a.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany po prečítaní textu dodatku zhodne prehlasujú, že zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

Žilina, dňa 04.10.2021

Za objednávateľa:



Mgr. Peter Fiabáne
predseda

Za zhotoviteľa:

ISPO spol. s r.o. 
inžiniersko-stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 601 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Ing. Michal Dúbravský
konateľ

