

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo objednávateľa 4/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti zo dňa 26.04.2023

Zmluvné strany :

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
so sídlom Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO: 17 085 501, DIČ: 2020518027, IČ DPH: SK2020518027
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka číslo: 262/P
Konajúci štatut. orgán: Ing. Jozef Antol – konateľ spoločnosti
Ing. Marek Kozuško – konateľ spoločnosti
Telefón: +421 904 973 343
Email: kozusko@ispo.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ: Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
právna forma: záujmové združenie právnických osôb
so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
P.O.BOX B 41
IČO: 51 294 826, DIČ: 2021339474
Zapísaný: Register združení obcí vedený Okresným úradom Žilina
registračné číslo: 1/18
Konajúci štatut. orgán: Mgr. Peter Fiabáne predseda predstavenstva
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
Ing. Miloš Martinka – riaditeľ združenia
Telefón: +421 911 800 711
Email: cyklotrasa@zilina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

uzavreli

v zmysle článku 9 bodu 9.1 Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 4/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti zo dňa 26.04.2024 (ďalej len „Zmluva“) v spojení s ust. 272 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade s ust. § 117 v nadväznosti na ust. § 18 ods. 1 písm. a), písm. c) a písm. e) a ust. § 18 ods. 2 „a contrario“ zákona č. 343/20015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve v tomto znení :

Preambula

- (1) Účelom uzavretia tohto Dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán ustanovených Zmluvou, ktorých úpravu (zmenu) si vyžiadali okolnosti, ktoré nastali

nezávisle od vôle zmluvných strán počas trvania a plnenia Zmluvy v časti diela - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rajecká cyklomagistrála“ a ktorých existencia objektívne bráni zhotoviteľovi vo včasnom splnení predmetu zmluvy v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie.

- (2) Objednávateľ a zhotoviteľ sa v článku 5 bode 5.1, podbode 5.1.1 Zmluvy dohodli, že projektovú dokumentáciu tvoriacu predmet Zmluvy s obsahom, rozsahom a spôsobom vypracovania podľa článkov 2 až 4 Zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v termíne do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
- (3) Zmluva bola uzavretá jej obojstranným podpísaním dňa 26.04.2023 a v Centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 27.04.2023, v dôsledku čoho v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám nadobudla Zmluva účinnosť dňom 28.04.2023. Termín dodania diela v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie tak bol zmluvnými stranami dojednaný do 28.04.2024. Termín druhej časti diela v zmysle Zmluvy – výkon inžinierskej činnosti podľa článku 2 a 4 Zmluvy bol v nadväznosti na účinnosť Zmluvy dojednaný v článku 5 bode 5.1, podbode 5.1.2 Zmluvy do 28.12.2024.
- (4) V priebehu trvania Zmluvy – plnenia predmetu Zmluvy zo strany zhotoviteľa v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie došlo z dôvodu zistenia viacerých zmien skutkového stavu v teréne zhotoviteľom k nutnosti prerušenia rozpracovaných projekčných prác a k následnému hľadaniu spôsobu ako pokračovať v Zmluve a splniť tento predmet Zmluvy – vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.
- (5) Oproti pôvodne navrhovaným parametrom Rajeckej cyklomagistrály (ďalej len „RCM“) nastala v priebehu plnenia Zmluvy zmena skutkového stavu niektorých častí územia dotknutých projektom RCM, a to najmä zmeny terénu a šachiet po rekonštrukcii horúcovodu, terénne úpravy na spevnenej ploche pri kasárňach + výstavba oplotenia, vybudovanie nového vjazdu na Bánoveckú cestu s novým výškovým riešením, nadvýšenie územia - výškových parametrov územia smerom k rieke Rajčianka v k.ú Bytčica v lokalite pred križovaním s diaľnicou a s tým vyvolané zmeny daného územia v katastrálnom území, ovplyvňujú odsúhlasený koridor RCM, zmena organizácie dopravy v obci Lietavská Lúčka (šikmé parkovanie a jednosmerná premávka, výstavba oplotení a záhradnej chatky v k.ú Poluvsie) a iné.
- (6) V súlade s článkom 5 bodom 5.3 Zmluvy, v ktorom je podrobne upravený spôsob riešenia vzniknutej situácie, zhotoviteľ informoval objednávateľa v pôvodnom termíne plnenia Zmluvy v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (termín do 28.04.2024) o vzniknutých prekážkach, ktoré mu bránia vo včasnom splnení časti Zmluvy – vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, špecifikovaných v bode (5) tejto Preambuly, a to najskôr telefonicky dňa 03.04.2024 a následne osobne na pracovnom stretnutí dňa 10.04.2024 na Mestskom úrade Žilina, za účasti konateľ a zhotoviteľa Ing. Mareka Kožuška a osoby oprávnenej zastupovať podľa Zmluvy objednávateľa vo veciach technických Mgr. Antona Trnovca.
- (7) Na pracovnom stretnutí dňa 10.04.2024 konanom na Mestskom úrade Žilina zástupcovia zmluvných strán prediskutovali vzniknutú situáciu a navrhli viaceré možnosti riešenia. Zmluvné strany na tomto stretnutí zároveň prejavili vôľu a záujem pokračovať v plnení Zmluvy a dokončiť projekt zo strany zhotoviteľa, s prihliadnutím na existenciu prekážok,

ktoré nastali v priebehu plnenia Zmluvy, ktoré si zároveň nevyhnutne vyžadujú predĺženie termínu dodania diela, a to jednak v (prvej) časti - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (pôvodne do 28.04.2024) a následne i v (druhej) časti - výkon inžinierskej činnosti (do 28.12.2024), ktorá nadväzuje na ukončenie prvej časti diela.

- (8) Nasledujúci deň po pracovnom stretnutí zástupcov zmluvných strán došlo tak, ako bolo objednávateľom avizované na pracovnom stretnutí, dňa 11.04.2024 na Valnom zhromaždení Združenia obcí Rajecká cyklomagistrála (objednávateľ) k vzdaniu sa funkcie osoby dovtedy oprávnenej zastupovať objednávateľa vo veciach technických, a to k vzdaniu sa funkcie riaditeľa združenia zo strany Mgr. Antona Trnovca, s účinnosťou ku 30.04.2024. Na rovnakom valnom zhromaždení bol vymenovaný nový riaditeľ združenia, t.j. nová osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach technických, a to Ing. Miloš Martinka, s účinnosťou od 01.05.2024.
- (9) Z dôvodov uvedených vyššie, ktoré si objektívne vyžiadali prerušenie projekčných prác zo strany zhotoviteľa a s určitým časovaným odstupom od uplynutia pôvodného termínu plnenia Zmluvy v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie, ktorý bol spôsobený aj zmenou v osobe riaditeľa združenia na strane objednávateľa (potrebný čas na oboznámenie sa s projektom, so vzniknutou situáciou, návrh na riešenie, posúdenie doterajších návrhov riešenia, pracovné stretnutia, komunikácia zo zhotoviteľom, dojednanie obsahu tohto Dodatku ku Zmluve a pod.), uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok, a to s obsahom uvedeným v nasledujúcich bodoch :
1. V ustanovení doterajšieho článku 5 Zmluvy (Čas plnenia) sa bod 5.1, podbody 5.1.1 a 5.1.2 *nahrádzajú* novým bodom 5.1 a podbodmi 5.1.1 a 5.1.2 s týmto znením :
- 5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo:*
- 5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2., 3. a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne :
Do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.*
- 5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2. a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne :
Do 28 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.*
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) exemplároch, z ktorých každý má právnu záväznosť originálu. Jedno (1) vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.
4. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi zmluvných strán a účinnosť vzhľadom na právne postavenie objednávateľa (záujmové združenie právnických osôb, kde jeho členmi sú výlučne mesto a obce – § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedených Úradom vlády SR (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 1, a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.). Účastníci tejto dohody so zverejnením zmluvy podľa predchádzajúcej vety súhlasia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí svojimi úkonmi nadobúdať práva a zaväzovať sa, že Dodatok uzavreli slobodne, určite a vážne, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním,

ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, nekonajú v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasnej vôle tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa 17.7.2004

V Žiline, dňa 23.7.2004

Za Zhotoviteľa:

ISPO spol. s r.o. 6
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

[Redacted signature]

Ing. Marek Kožuško
konateľ ISPO, spol. s r. o., inžinierske stavby

Za Objednávateľa:

[Redacted signature]

Mgr. Peter Fiabáne
predseda predstavenstva
Združenia obcí Rajecká cyklotrasa

M